
Abteilung	Sachbearbeiter	Aktenzeichen	
Abteilung 3 - Bauangelegenheiten	Frau Friebe	3 VF-Pe	

Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Bau-, Mobilitäts- und Umweltausschuss	07.12.2021	öffentlich	Kenntnisnahme

Betreff

**Erweiterung, Umbau und Sanierung des Städtischen Kindergartens am Daserweg:
Sachstandsbericht**

1. Vortrag:

Der Neubau des Städtischen Kindergartens wurde am 01.12.2021 in Betrieb genommen. Die Nutzung geht damit noch nicht in den Endzustand, da nun am 06.12.2021 der Bauabschnitt 2 im Bereich Richtung Spatzennest (Nordseite) und Richtung Feld (Westseite) begonnen hat.

Im Neubau wird nun der Kreativraum und die Bibliothek des Untergeschosses interimweise für eine Kindergartengruppe genutzt.

Im Erdgeschoss konnte die Krippengruppe ihre neuen Räume beziehen.

Im Ostflügel des Bestandsbaukörpers hat eine weitere Kindergartengruppe ihre fertig sanierten Räume bezogen. Die anderen beiden Kindergartengruppen bleiben in ihren Räumen im bislang unsanierten Bestand Richtung Bauernhof (Südseite), dieser Bereich wird im Bauabschnitt 3 saniert.

Die Baukosten befinden sich innerhalb der Kostenberechnung. Es wurden inzwischen ca. 1.900.000 € abgerechnet, die am 15.06.2021 freigegebene Kostenberechnung belief sich auf ca. 3.550.000 €. Der aktuelle Auftragswert beträgt 3.300.000 €. Derzeit wird eine Steigerung der Gesamtkosten von ca. 5 % erwartet.